

PRESIDENCIA U.N.L.P. – PLAN ESTRATÉGICO 2010 - 2014

AVANCES EN LA AGENDA DE TEMAS CONSENSUADOS

TRIMESTRE Octubre – Noviembre - Diciembre 2011

Estado de avance al 01 / 07 / 2011 de 518 temas en gestión y 182 obras edilicias

Estrategia 1: 6 Programas Generales / 18 Programas / 28 Subprogramas / 108 Spo y Proyectos

Estrategia 2: 3 Programas Generales / 7 Programas / 21 Subprogramas / 50 Spo y Proyectos

Estrategia 3: 5 Programas Generales / 13 Programas / 31 Subprogramas / 95 Spo y Proyectos

Estrategia 4: 3 Programas Generales / 10 Programas / 35 Subprogramas / 122 Spo y Proyectos

Estrategia 5: 4 Programas Generales / 15 Programas / 48 Subprogramas / 143 Spo y Proyectos / 182 obras edilicias

PEUNLP: 21 Programas Generales /63 Programas /163 Subprogramas /518 Spo y Proyectos /182 obras edilicias

Las Estrategias, Programas Generales y Programas Específicos se escriben en Arial 8 mayúscula 'negrita' y los Subprogramas en minúscula 'negrita'. Todos precedidos de su correspondiente identificación numérica.

Las acciones en la gestión de Subprogramas operativos y Proyectos se escriben en Arial 8: Título en 'negrita' en el primer renglón y avances en 'normal' a partir del segundo renglón del apartado.

El estado de avance de los Subprogramas operativos se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión permanente, Sin actividad en el trimestre** (los estados de avance parciales se informan como los proyectos).

El estado de avance de los Proyectos y Obras se escribe en Arial 8 Negrita al final del apartado con estas opciones: **En gestión, En gestión avanzada, Cumplido**

En fondo blanco las Líneas Estratégicas, los Programas Generales, Programas Específicos y Subprogramas

En fondo gris (40%) las acciones de los Subprogramas operativos que permanecen durante el Plan-88 temas de 143- (32 programas edilicios)

En fondo rojo los Proyectos/Obras cumplidos desde el inicio del Plan 17 temas de 143 y 52 obras de 182

En fondo naranja los Proyectos/Obras que se cumplirán durante el trim. 11 temas de 143 y 14 obras de 182

En fondo oro los Proyectos/Obras que se cumplirán después del trim. 27 temas de 143 y 116 obras de 182 (16 a futuro)

	Programa General 5.4. DESARROLLO EDILICIO, INFRAESTRUCTURA, SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE	
	Programa Específico 5.4.1 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE ESTE	
1	Obra: Consolidación cerco perimetral Bvrd. 84 e/ 61 y 64 Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 178.927. Responsable: Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
2	Obra: Puesta en valor de muro perimetral sobre Avenida 60 Estado: Obra terminada 2010. Monto de obra: \$5.800. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
3	Obra: Limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios exteriores del GBE Estado: Obra terminada 2010. Ejecución conjunta con Cooperativas de Trabajo del Ministerio de Infraestructura de la Provincia y por Vialidad de la provincia. Cumplido y en gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
4	Obra: Ampliación de la cocina del Comedor Universitario Estado: Obra Terminada. Superficie: 256.85 m2. Monto de la obra: \$ 487.600. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

5	<p>Obra:</p> <p>Alumbrado Exterior del GBE</p> <p>Estado: Obra Terminada. Monto de mano de obra \$ 50.000, materiales: \$220.000, Monto total de obra: \$ 270.000, Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
6	<p>Obra:</p> <p>Construcción de Portones Pasaje entre Escuela de Bosques y Facultad de Ciencias Veterinarias</p> <p>Estado: Terminado Portones en ambos accesos: Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
7	<p>Obra:</p> <p>Construcción Pasaje entre Escuela de Bosques y Facultad de Ciencias Veterinarias. Adoquinado, Estacionamiento e Iluminación.</p> <p>Estado: en ejecución. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
8	<p>Obra:</p> <p>Instalación de Transformadores Eléctricos para el Grupo</p> <p>Estado: En ejecución. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
9	<p>Obra:</p> <p>Construcción de Acequias exteriores en Facultades de Cs. Agrarias, Cs. Veterinarias y Cs. Médicas</p> <p>1.932 ml. Estado: A ejecutar. Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
10	<p>Obra:</p> <p>Ampliación Salón Comedor</p> <p>Estado: En proyecto. Financiación: En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
11	<p>Obra:</p> <p>Tren Universitario entre 1 y 44 y 1 y 72, incluyendo la construcción de 7 apeaderos</p> <p>Estado: A la espera de autorización de la Secretaría de Transporte de la Nación. Financiación: Compartida entre Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As. y Secretaría de Transporte de la Nación. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
12	<p>Obra:</p> <p>Ampliación del servicio de transporte público de colectivos y Servicio de Microbus para GBE</p> <p>Estado: Gestión ante el municipio para el incremento de frecuencias y ampliación de recorridos del transporte público (diag. 113) y diseño del circuito y evaluación de alternativas de prestación de un sistema de Microbus en el interior del grupo. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
13	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura</p> <p>Financiación: Ministerio de Desarrollo Social. En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
14	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Ecocampus</p> <p>Orden, limpieza y mantenimiento de espacios verdes, arbóreos y comunes. Relevamiento de tránsito, ruidos y residuos. Implementación del Programa de separación en origen, disposición y reciclado de residuos sólidos comunes en el grupo. Programa “Recuperamos” elaborado. Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado: en gestión En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.1.1</p> <p>Plan Director Facultad de Periodismo y Comunicación Social</p>	
15	<p>Obra:</p> <p>Edificio de la Facultad de Periodismo Etapa II</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Inicio 15/9/10. Termina 11/11 Superficie: 4.179 m². Monto de la obra: \$ 8.583.000. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
16	<p>Obra:</p>	<p>Secretaría de Planeamiento,</p>

	Escuela de Adultos y Guardería Estado: Anteproyecto Terminado. Superficie: 1.700 m ² . En gestión a futuro	Obras y Servicios
17	Obra: Museo de la Comunicación y Biblioteca Estado: Anteproyecto Terminado. Superficie: 3.930 m ² . En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
18	Obra: Plaza de la comunicación. Estado: En proceso licitatorio. Monto: \$150.203,06. Financiación: facultad	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
19	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Supervisión condiciones de seguridad obra, 2ª etapa de la Facultad. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.1.2 Plan Director Facultad de Ciencias Naturales y Museo	
20	Obra: Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 111- (CIG), 2do. Llamado Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 60 m ² . Plazo de obra: 30 d.c Monto de la obra: \$ 45.474,95. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
21	Obra: Cubiertas Edificio Central - Aulas Estado: Obra terminada 2011, Superficie: 1.356 m ² . Plazo de obra: 30 d.c. Monto de la obra: \$49.990. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
22	Obra: Nuevo Edificio del ILPLA (CONICET) Estado: Obra en ejecución. Termina: 8/12. Superficie: 1.365 m ² . Monto de la obra: \$ 6.997.118,04. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
23	Obra: Nuevo Edificio del CEPAVE (CONICET) Estado: Obra en ejecución. Termina 3/12. Superficie: 1.340 m ² . Monto de la Obra: \$ 2.133.815,56 Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
24	Obra: Circuito mínimo accesible (Salva escalones, rampas, veredas, baños discapacitados, barandas, estructura para ascensor en hall auditorio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: En ejecución. Monto de la obra: \$ 157.650. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
25	Obra: Laboratorios Etapa I Estado: obra adjudicada con Contrato firmado. Superficie: 1.625 m ² . Monto de obra: \$ 3.897.000. Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
26	Obra: Laboratorios Etapa II Estado: En Proyecto. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
27	Obra: Nuevo Edificio del CIG (CONICET) Estado: En definición de proyecto en el CONICET CCT La Plata. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
28	Obra: Depósitos y archivo. Refuncionalización de secretaría de decanato y visado de expedientes en consejo directivo. Estado: Proyecto terminado. Sup. 130 m ² Monto estimado: \$460.000. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

29	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento a laboratorios de investigación en forma parcial. En gestión permanente</p> <p>Gestión de residuos</p> <p>Gestión integral de residuos sólidos comunes: disposición y tratamiento de residuos y separación en origen de sólidos comunes.</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y peligrosos. Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. En gestión permanente</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	<p>Subprograma 5.4.1.3</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Médicas</p>	
30	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 108- (INIBIOLP)</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 126,76 m². Monto de la obra: \$ 298.032,12. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
31	<p>Obra:</p> <p>Edificio CIC – INIBIOLP (CONICET)</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Superficie: 454 m². Monto de la obra: \$ 1.059.930. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
32	<p>Obra:</p> <p>Escalera de Emergencia</p> <p>Estado: En ejecución, termina 01/12. IIª etapa Programa de Seguridad. Superficie: 14,00 m², Monto de la obra: \$ 303.069,45, Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
33	<p>Obra:</p> <p>Hospital Integrado Universitario IIª Etapa</p> <p>Estado: obra en ejecución. Superficie: 920 m². Monto de la obra: \$3.803.921. Financiación: Fondo de salud y recursos propios. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
34	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios CIC – INIBIOLP (CONICET) Etapa 2</p> <p>Estado: En definición de proyecto en el CONICET CCT La Plata. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
35	<p>Obra:</p> <p>Nuevo Edificio Contenedor (futuro crecimiento)</p> <p>Estado: En anteproyecto. En gestión a futuro</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
36	<p>Obra:</p> <p>Reciclaje de Biblioteca</p> <p>Estado: Anteproyecto terminado. En la Facultad para su aprobación. Financiamiento: facultad</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
37	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado. Facultad de Medicina: Edificio central, administrativo, tecnológico y 2 y 3 piso del Hospital Integrado. Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Estado: Finalizado. Certificación de las condiciones en salud y seguridad.</p> <p>Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas. INIBIOLP: Supervisión condiciones de seguridad obra. Estado: Finalizado</p> <p>Construcción escalera de emergencias. A licitar en febrero de 2011</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Estado: simulacro efectuado, Primer Ciclo.</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	<p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Estado: elaboración de proyecto de equipamiento de seguridad.</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Estado: Capacitación general a laboratorios. En gestión permanente</p> <p>Gestión de residuos</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos. Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. En gestión permanente</p>	
	<p>Subprograma 5.4.1.4</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales</p>	
38	<p>Obra:</p> <p>Readecuación de instalaciones de gas</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Readecuación colector general y Fitopatología. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
39	<p>Obra:</p> <p>Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Proyecto terminado. Financiación: Convenio SPU. En gestión</p>	
40	<p>Obra:</p> <p>Recuperación Integral de la Escuela de Bosques 1ª Etapa</p> <p>Estado: obra adjudicada. Etapa 1. Superficie: 1.050 m², Monto de la obra: \$1.051.480. Financiación: Recursos propios Facultad. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
41	<p>Obra:</p> <p>Reciclaje Ex Biblioteca.</p> <p>Estado: Apertura de licitación 29/09/11. Superficie: 270 m², Monto de la obra: \$ 341.080,57. Financiación: Recursos propios Facultad. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
42	<p>Obra:</p> <p>Biblioteca IIª Etapa (compartida con la Facultad de Veterinaria)</p> <p>Estado: En la SPU para la no objeción. Superficie: 584,5 m². Monto estimado de la obra: \$ 1.100.000. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina / SPU. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
43	<p>Obra:</p> <p>Adecuación de la instalación eléctrica Edificio Central. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU</p> <p>Estado: Elevado a la SPU. A la espera de aprobación técnica del proyecto. Monto: \$ 432.844,98. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
44	<p>Obra:</p> <p>Plan de crecimiento: edificio de laboratorios integrados</p> <p>Anteproyecto terminado. En gestión a futuro</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
45	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto. Estado: Finalizado</p> <p>Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado. Facultad de Ciencias Agrarias: Escuela de Bosques.</p> <p>Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Estado: Finalizada Escuela de Bosques: Supervisión condiciones de seguridad obra</p> <p>Construcción escalera de emergencias. En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: en ejecución</p> <p>Relevamiento e informe de las CYMAT en Biblioteca dos Facultades. Estado: Finalizado</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento de seguridad en laboratorios de uso docente. Estado: finalizada esta etapa</p> <p>Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Estado: Finalizado. Facultad de Ciencias Agrarias: Certificación de la condiciones en salud y seguridad.</p> <p>Acreditación carrera ingeniería Forestal: Estado: en ejecución. En gestión permanente</p> <p>Gestión de residuos</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Cumplimiento, transporte y disposición final, parcial. Estado: en ejecución. En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

Subprograma 5.4.1.5 Plan Director Facultad de Ciencias Veterinarias		
46	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 109- (Bioterio).</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 27,0 m². Monto de la obra: \$ 117.040,46. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
47	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 110- (Patología).</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 99,0 m². Monto de la obra: \$ 114.984,66. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
48	<p>Obra:</p> <p>Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 112- (Virología).</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 82,0 m². Monto de la obra: \$ 172.550,00. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
49	<p>Obra:</p> <p>Escalera de Emergencia –Necropsia- Programa de seguridad.</p> <p>Estado: En ejecución, termina 10/11. IIª etapa Programa de Seguridad. Monto de la obra: \$ 69.590,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias.</p> <p>En gestión avanzada</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
50	<p>Obra:</p> <p>Nuevo Hospital Veterinario Grandes Animales etapa 1.</p> <p>Estado: obra adjudicada. Monto: \$4.165.233,83. Mas casa \$306.000,00. Superficie: 984 m². Financiación: Fondos venta de Santa Catalina. En gestión</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
51	<p>Obra:</p> <p>Nuevo Hospital Veterinario Pequeños Animales</p> <p>Estado: Proyecto terminado y computado. Superficie: 1.045 m². \$3.137.412,15 Financiación: SPU. En gestión</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
52	<p>Obra:</p> <p>Adecuación Laboratorios de Virología –PRIETEC-</p> <p>Estado: A la espera de la no objeción. Monto de la obra: \$ 256.200. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
53	<p>Obra:</p> <p>Adecuación Laboratorios de Patología –PRIETEC-</p> <p>Estado: A la espera de la no objeción Monto de la obra: \$ 371.500. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
54	<p>Obra:</p> <p>Adecuación Laboratorios de Reproducción Animal –PRIETEC-</p> <p>Estado: A la espera de la no objeción. Monto de la obra: \$ 372.300. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
55	<p>Equipos:</p> <p>Adquisición de equipamiento Laboratorios de Reproducción Animal –PRIETEC-</p> <p>Estado: En adquisición de equipamiento con el laboratorio. A la espera de la no objeción.. Monto del equipo: \$ 153.700. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
56	Obra:	<i>Secretaría de</i>

	<p>Escalera de Emergencia –Edificio Cs. Básicas- Programa de seguridad</p> <p>Estado: En ejecución, termina 02/12. IIª etapa Programa de Seguridad. Monto de la obra: \$ 178.555,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión</p>	<p>Planeamiento, Obras y Servicios</p>
57	<p>Obra:</p> <p>Biblioteca IIª Etapa (compartida con la Facultad de Agronomía)</p> <p>Estado: Proyecto y Pliego terminado Para imputación en la facultad. Superficie: 584,5 m². Monto de la obra: \$ 1.100.000. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina / SPU. 6 de agosto. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
58	<p>Obra:</p> <p>Adecuación de la instalación eléctrica edificio Necropsia. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU.</p> <p>Estado: En proyecto. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
59	<p>Obra:</p> <p>Adecuación de la instalación eléctrica edificio Decanato. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU.</p> <p>Estado: Elevado a la SPU. A la espera de aprobación técnica del proyecto. Monto: \$ 74.287,38. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
60	<p>Obra:</p> <p>Salón Comedor</p> <p>Estado: En Proyecto. Financiación: Recursos propios. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
61	<p>Obra:</p> <p>Control de Accesos y estacionamiento.</p> <p>Estado: Proyecto Terminado, en la facultad para su aprobación. Financiación: Recursos propios. Monto \$300.000. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
62	<p>Obra:</p> <p>Ampliación Pabellón NOCARD.</p> <p>Estado: Apertura de licitación 7/10/11. Monto: \$ 724.622,75. Financiación: Recursos propios. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
63	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado Finalizado</p> <p>Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Edificio de pequeños y grandes animales. Estado: en ejecución. En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Capacitación y asesoramiento de seguridad en laboratorios, Estado: primera etapa: finalizada</p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: primera etapa finalizada. En ejecución permanente</p> <p>Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Certificación de la condiciones en salud y seguridad carrera de Médico veterinario. Estado: ejecutado. En gestión permanente</p> <p>Gestión de residuos</p> <p>Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado los protocolos. En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.1.6</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Exactas (en grupo Bosque Este)</p>	
64	<p>Obra:</p> <p>INIFTA. Escalera de emergencia. Programa de seguridad.</p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Monto de la obra: \$ 696.450. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
65	<p>Obra:</p>	<p>Secretaría de Planeamiento,</p>

	INIFTA. Puesta en valor fachadas Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 1.680 m ² . Monto de la obra: \$ 296.153,00. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido	Obras y Servicios
66	Obra: INIFTA. Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura – PRAMIN 121 Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 121 m ² . Plazo de obra: 240 d.c. Monto de la obra: \$402.289,99. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
67	Obra: INIFTA. Laboratorio de Espectroscopia L.E.A –PRAMIN 20- Estado: En ejecución, termina 01/12. Superficie: 150 m ² . Presupuesto oficial de la obra: \$ 323.176 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
68	Obra: INIFTA. Remodelación de cubiertas de laboratorio – PRIETEC 014/08 Estado: En licitación, a cargo de Conicet. Superficie: 805 m ² . Plazo de obra 180 días corridos, presupuesto oficial de la obra: \$ 661.439.30, Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y tecnológica, Ministerio de Ciencia, tecnología e Innovación Productiva. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
69	Obra: Relocalización del CREG –Centro Regional de Estudios Genómicos Estado: En computo y presupuesto. Financiación: UNLP/Florencio Varela. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
70	Obra: Laboratorios Conicet IFLP, CEQUINOR, INFLYSIB, IBBM, CIG, IGEVET (CONICET) Estado: Localización definida, a la espera de adjudicación por el CONICET. Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
71	Obra: Edificio de Laboratorios Etapa I Estado: Proyecto terminado y computado. Superficie: 5.500 m ² . Monto de la obra: \$ 25.000.000. Financiación: SPU/ Plan Federal. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
72	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: Finalizado primera etapa. En ejecución permanente Supervisión de la seguridad en obras. En gestión permanente Prevención de riesgos Proyecto del Plan de acción ante emergencias edificio INIFTA. Estado: proyecto finalizado Capacitación: Sobre emergencias a todo el personal y curso taller 12 horas cátedras a líderes, y responsables de áreas docentes y no docentes. Estado: finalizado. En gestión permanente Gestión de residuos Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y peligrosos: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.2 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE CENTRO	
73	Obra: Jardín Maternal en el Bosque –DSS- Remodelación cocina y salas Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 185 m ² . Monto de la obra: \$ 269.700. Financiación: Dirección de Servicios Sociales. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
74	Subprograma operativo: Prevención de riesgos Proyecto del Plan de acción ante emergencias realizado.- Capacitación: Sobre emergencias a todo el personal. Estado: finalizado. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	<p>Subprograma 5.4.2.1</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas</p>	
75	<p>Obra:</p> <p>Edificios IALP (CONICET)</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Termina 11/2011. Superficie: 359 m². Monto de la obra: \$ 1.439.463,75 Financiación: Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
76	<p>Obra:</p> <p>Planetario</p> <p>Estado: En ejecución, termina 01/12. Superficie: 1.200 m2. Monto de la obra: \$ 9.200.000. Financiación: \$ 8.500.000 por convenio con Ministerio de Economía de la PBA y \$ 700.000 recursos propios UNLP. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
77	<p>Obra:</p> <p>Nuevo Grupo de Aulas Planta Alta</p> <p>Estado: Proyecto terminado. Enviado a la Facultad para imputar. Superficie: 306 m². Monto de la obra: \$ 1.023.429,91. Financiación: recursos propios. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
78	<p>Obra:</p> <p>Taller de Mecánica, Herrería y Carpintería.</p> <p>Estado: Proyecto Terminado. En la facultad para imputar. Monto de la obra: \$ 1.126.002,23. Financiamiento: Facultad. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
79	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia:</p> <p>Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: proyecto finalizado. En ejecución adquisición de equipamiento</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones a efectuar y elaboración PAE. Estado: en ejecución</p> <p>Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Relevamiento, diagnóstico y plan de acción en laboratorios de óptica. Estado: en ejecución</p> <p>Programa de capacitación: En prevención de incendios y entrenamiento en uso de matafuegos, a personal docente y no docente: estado: Finalizado. En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.2.2</p> <p>Plan Director Museo de Ciencias Naturales</p>	
80	<p>Obra:</p> <p>Escalera de Emergencia Edificio Museo de Cs. Naturales</p> <p>Estado: En ejecución, termina 11/11. Monto de la obra: \$ 627.716,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
81	<p>Obra:</p> <p>Puesta en valor de envolvente exterior (1era etapa)</p> <p>1ra etapa (fachada principal): Estado: Obra en ejecución. Termina 8/11 Monto de la obra: \$407.800. Financiación: \$ 200.000 Subsidio Jefatura de Gabinete de la Provincia, y \$ 200.000 aportes Fundación y de empresas de la región. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
82	<p>Obra:</p> <p>Puesta en valor de envolvente exterior (2da etapa)</p> <p>2da etapa (resto de envolvente): Estado: Adjudicada, Contrato firmado. Monto de obra: \$1.736.876,22 Financiamiento: SPU / en gestión de complemento ante el Ministerio de Planificación Federal, mediante crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
83	<p>Obra:</p> <p>Tratamiento de fachadas para ahuyentar palomas</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Monto estimado de la obra: \$ 70.000. Financiación: Integrada a la obra de puesta en valor de la envolvente. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
84	<p>Obra</p> <p>Adquisición de elementos de seguridad para laboratorios de investigación: sistema de</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

	detección de incendio. Programa complementario de Seguridad en Laboratorios MINCyT Estado: Resolución Firmada. En gestión de licitación. Monto: \$ 689.744.44. En gestión	
85	Obra: Puesta en valor interior: Hall de acceso, reparación de cubiertas, pintura Estado: Proyecto terminado y computado. Monto estimado de la obra: \$ 3.000.000,00 Financiación: Secretaria de Políticas Universitarias. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
86	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado en forma parcial. Estado: Finalizado primera etapa Completamiento del Circuito mínimo accesible en Unidades Académicas Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios. En proceso de licitación. En gestión permanente Prevención de riesgos Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias y simulacros efectuados. Estado: en ejecución permanente Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Asesoramiento a laboratorios de investigación. Estado. En ejecución permanente Gestión de residuos Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado y en ejecución permanente Gestión integral de residuos sólidos comunes: disposición y tratamiento de residuos y separación en origen de sólidos comunes. En gestión permanente	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	Programa específico 5.4.3 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE NORTE	
87	Obra: Rotonda en 52 y 122, dársena de acceso Estado: Rotonda terminada, financiación: Dirección de Vialidad de la Provincia de Buenos Aires. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
88	Obra: Traslado del Helipuerto, calle de acceso y estacionamientos interiores Estado: En proceso licitatorio, apertura 20/09/11, adjudicación fin de año. Monto: \$ 5.598.912 +\$6.918.825. Financiación aprobada: Ministerio de Infraestructura de la Provincia. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
89	Subprograma operativo: Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura. Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	Subprograma 5.4.3.1 Plan Director Facultad de Psicología	
90	Obra: Nuevo Edificio de la Facultad de Psicología Etapa I y II Estado: Obra en ejecución. Inicio 1/10/10, termina 01/12 Superficie: 4.935 m2. Monto de la obra: \$ 3.261.895 + \$10.338.200,00 (incluye urbanización parcial del predio). Plazo de obra: 450 d.c. Financiación: UNLP/ Fondos venta de tierras en Santa Catalina. En gestión avanzada	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
91	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Cumplido	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>
	Subprograma 5.4.3.2 Plan Director Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación.	
92	Obra: Facultad de Humanidades: Etapa IV: Edificio Administrativo, Edificio Académico y áreas exteriores Estado: en ejecución. Superficie: 8.083,92 m2 (7.670,86 m2 cubiertos y 413,06 semicubiertos) y áreas exteriores. Monto de Obra: \$ 29.648.260,69 Financiación: Ministerio de Educación, Ciencia	<i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i>

	y Tecnología de la Nación (en permuta por propiedad en Florencio Varela). En gestión	
93	Obra: Facultad de Humanidades: Completamiento 2º Piso Edificio Académico Estado: Proyecto terminado. Para entrar a cómputo y presupuesto. Financiación: Licitación Etapa III. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
94	Obra: Facultad de Humanidades. Etapa I: Estructura de Hº Aº del Departamento de Educación Física Estado: obra Adjudicada. Contrato firmado. Superficie: 2.310 m ² . Monto de la obra: \$ 1.631.493. Plazo de obra: 180 d.c. Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
95	Obra: Facultad de Humanidades. Etapa II: Departamento de Educación Física y obras exteriores Estado: Obra pre adjudicada. Superficie cubierta: 6.593 m ² . Superficie descubierta (canchas, pistas, playones): 12.400 m ² total 20.000 m ² . Monto de la obra: \$ 1.631.493. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
96	Obra: Facultad de Humanidades. Etapa III: Institutos de Investigación Estado: Proyecto y Pliego terminado y presentado al Ministerio de Planificación Federal. Superficie cubierta 1.775 m ² . Monto de la obra: \$ 5.000.000. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
97	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.3.3 Plan Director Facultad de Ciencias Médicas (en grupo bosque norte)	
98	Obra: Escuela de Recursos Humanos –Hospital Naval- Etapa I Estado: Obra terminada 2010. Superficie a intervenir: 871 m ² . Monto de la obra: \$ 642.912. Convenio con el Ministerio de Salud para la cesión del edificio. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
99	Obra: Hospital Naval Etapa II – Estacionamientos e infraestructura complementaria Estado: Anteproyecto terminado para ser presentado en Vialidad. Superficie: 815 m ² . En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
100	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.4 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO BOSQUE OESTE	
101	Obra: Limpieza, desmalezamiento y mantenimiento de espacios exteriores del GBO Estado: Obra terminada 2010. Ejecución conjunta con Cooperativas de Trabajo del Ministerio de Infraestructura de la provincia. Cumplido y en gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
102	Obra: Alumbrado Interior del GBO. Etapa I Estado: obra terminada 2010. Colocación de columnas y luminarias nuevas y recambio de luminarias existentes. Obra realizada conjuntamente con la Municipalidad de La Plata. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
103	Obra: Alumbrado Interior del GBO. Etapa II Estado: Obra terminada 2010. Monto Total \$ 86.000, de mano de obra: \$ 36.000. materiales: \$ 50.577. Financiamiento: Contratos/Programas, SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
104	Obra:	Secretaría de

	<p>Nueva sede del Comedor Universitario. Etapa I</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Superficie cubierta: cocina, vestuarios y depósitos: 400 m², Monto de la obra: \$1.416.313,65. Financiamiento: \$ 1.000.000 ATN, Ministerio del Interior de la Nación, resto recursos propios y \$ 400.000 para el equipamiento: Presidencia del Senado de la PBA. En gestión</p>	<p>Planeamiento, Obras y Servicios</p>
105	<p>Obra:</p> <p>Tren Universitario entre 1 y 44 y 1 y 72, incluyendo la construcción de 7 apeaderos</p> <p>Estado: En gestión con la Secretaría de Transporte de la Nación. Paradores en proceso licitatorio. Financiación: Compartida entre Ministerio de Infraestructura de la Provincia de Bs. As. y Secretaría de Transporte de la Nación. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
106	<p>Obra:</p> <p>Ampliación del servicio de transporte público de colectivos y servicio de Microbus para GBO</p> <p>Estado: Gestión ante el municipio para el incremento de frecuencias y ampliación de recorridos del transporte Público (avda. 122) y diseño del circuito y evaluación de alternativas de prestación de un sistema de Microbus en el interior del grupo. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
107	<p>Obra:</p> <p>Ordenamiento vehicular y seguridad GBO.</p> <p>Estado: Proyecto terminado. En coordinación con facultades para su ejecución. Financiación: Facultades. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
108	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura.</p> <p>Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
109	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Ecocampus</p> <p>Orden, limpieza y mantenimiento de espacios verdes, arbóreos y comunes. Relevamiento de tránsito, ruidos y residuos. Implementación del Programa de separación en origen, disposición y reciclado de residuos sólidos comunes en el grupo Programa "Recuperamos" elaborado. Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado: en gestión. En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.4.1</p> <p>Plan Director Facultad de Informática</p>	
110	<p>Obra:</p> <p>Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad (Salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en hall adaptado a discapacitados, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Monto de la obra: \$ 173.173,00 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
111	<p>Obra:</p> <p>Edificio de la Facultad de Informática. Etapa II</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Inicio 11/10, termina 11/11. Superficie: 2.100 m². Monto de la obra: \$ 3.724.653,05. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Fuente 11. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
112	<p>Obra:</p> <p>Edificio de la Facultad de Informática. Etapa III. Área administrativa y Decanato. Auditorio. Hall Académico. Aulas especiales.</p> <p>Estado: Pliego terminado. Elevado a Ministerio de Planificación Federal. Expte: S01: 0253096/2011, Monto: \$ 6.186.857,60. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Superficie: 2.470 m². En gestión a futuro</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.4.2</p> <p>Plan Director Facultad de Odontología</p>	
113	<p>Obra:</p> <p>Recuperación de grupo sanitario en edificio Central</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie 38,75 m². Monto de la obra \$ 149.800. Financiación: Contrato Programa SPU. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

114	Obra: Edificio Institucional y Administrativo. Adecuación sector clínica Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 350 m ² , Monto de la obra: \$ 1.223.000 Financiación: Contrato Programa SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
115	Obra: Edificio institucional y administrativo. Renovación e incorporación de 134 sillones odontológicos y adecuación de las clínicas Estado: Obra Terminada Compra e instalación de 134 sillones: Monto de obra: \$ 1.121.527. Financiación: Contrato Programa SPU. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
116	Obra: Edificio Institucional y Administrativo. Construcción deposito técnico en azotea y renovación de baños e incorporación de vestuarios en subsuelo Estado: Proyecto terminado, enviado a Facultad para imputar. Superficie: 170 m2. Monto \$ 381.997,91. Financiación: PRODONT. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
117	Obra: Edificio Institucional y Administrativo. Nuevos Cielorrasos, instalación eléctrica y climatización en aulas Estado: Proyecto Terminado. Financiación: Fondos de Salud. En gestión	
118	Subprograma operativo: Prevención de riesgos Asesoramiento para Acreditación CONEAU. Certificación de la condiciones en salud y seguridad. Estado: finalizado. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.4.3 Plan Director Facultad de Ingeniería	
119	Obra: Edificio del Departamento de Agrimensura Etapa II Estado: Obra terminada 2010. Superficie 1.080 m ² . Monto de la obra: \$ 1.200.000. Financiación: Facultad /UNLP. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
120	Obra: Adecuación Laboratorio LEICI. PROGRAMA PRAMIN 102 Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 57.800 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
121	Obra: Adecuación Departamento de Aeronáutica. PRAMIN 103/08 Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 385.295,74. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
122	Obra: Adecuación laboratorio LIMF –PRAMIN 104- Estado: Obra terminada 2011. Monto de la obra: \$ 98.448.06 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
123	Obra: Adecuación LIS. Programa PRIETEC Estado: Convenio firmado. Enviado al MINCYT para no objeción. Monto de la obra: \$ 98.850 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
124	Equipos: Adquisición de equipamiento LIS. Programa PRIETEC Estado: En adquisición de equipos con laboratorio. A la espera de la no objeción. Monto del equipo: \$ 35.000 Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
125	Obra:	Secretaría de Planeamiento,

	<p>Nuevo Edificio Departamento de Ingeniería Mecánica</p> <p>Estado: Pliego terminado y elevado a SPU Expte: S01: 0215542/2011. Superficie 4.000 m2. Monto: \$18.463.966,08 Financiación: SPU/Ministerio de Infraestructura. En gestión</p>	Obras y Servicios
126	<p>Obra:</p> <p>Ampliación del Edificio Biblioteca</p> <p>Estado: Readecuación del Proyecto. Superficie: 130 m². Financiación: Fac de Ingeniería/ UNLP En gestión a futuro</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
127	<p>Obra:</p> <p>Ampliación Edificio de Aeronáutica</p> <p>Estado: En Anteproyecto. Financiación: Fondos propios/UNLP. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
128	<p>Obra:</p> <p>Adecuación Instalación Eléctrica. Edificio de Ingeniería Mecánica.</p> <p>Estado. Enviado a la SPU a la espera de aprobación técnica del proyecto. Monto: \$ 514.532,88 Financiación: SPU/Ministerio de Infraestructura. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
129	<p>Obra:</p> <p>Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: En proyecto. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
130	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Asesoramiento para Acreditación CONEAU: Facultad de Ciencias Ingeniería: Certificación de la condiciones en salud y seguridad, pasar Agrimensura. Estado: Finalizado Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua. En gestión permanente</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	<p>Subprograma 5.4.4.4.</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Exactas</p>	
131	<p>Obra:</p> <p>Departamento de Matemáticas. Escalera 1º subsuelo a PB. Programa de seguridad</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 27.628,58. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
132	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115. Laboratorios en el Proyecto de Adecuación y/o Mejora de la Infraestructura –PRAMIN 105- (VAC SAL)</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 136 m². Monto de la obra: \$ 455.107,71. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
133	<p>Obra:</p> <p>Departamento de Química. Escalera de emergencia y rampa. Programa de seguridad</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 226.514,93. Financiación: Programa de Seguridad. Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
134	<p>Obra:</p> <p>Departamento de Química. Readecuación Aulas Laboratorio y medios de salida– Etapa I</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 210.084,00. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
135	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115. Bioterio. Etapa I</p> <p>Estado: Obra terminada 2010. Superficie: 363,88 m². Monto de la obra: \$ 738.255. Financiación: Presidencia de la Cámara de Diputados de la PBA. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
136	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115. Recuperación de fachadas. 1ra Etapa.</p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Monto de obra: \$ 90.000. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

137	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115. Recuperación de fachadas. 2da etapa</p> <p>Estado: Terminada. Monto de obra: \$ 45.000,00. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
138	<p>Obra:</p> <p>Departamento de Química y Decanato. Puesta en valor de fachadas</p> <p>Estado: Terminado. Superficie: 1.805 m². Monto de la obra: \$ 665.576,00. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
139	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115 Laboratorio Social de Análisis Clínicos en PB. Bioterio.</p> <p>Estado: En ejecución, termina 11/11. Monto estimado de la obra: \$ 504.377,81. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
140	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115: Bioterio. Adquisición de sistema de equipos de tratamiento de aire central</p> <p>Estado: Licitado, en Compras para adquisición. Monto: \$ 333.850,00. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
141	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115. Aulas Laboratorio Etapa III.</p> <p>Estado: En ejecución, termina 03/12. Superficie: 2.100 m². Monto de la obra: \$ 4.537.912,00. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Fuente 11 En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
142	<p>Obra:</p> <p>Edificio 50 y 115: Bioterio. Etapa II</p> <p>Estado: Contrato firmado. Financiación: Cámara de Diputados. Monto estimado de la Obra: \$607.635,00. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
143	<p>Obra:</p> <p>Departamento de Química. Laboratorio de Toxicología. CIMA. Programa PRIETEC</p> <p>Estado: Enviado al MINCyT para no objeción. Monto de la obra: \$ 530.200. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
144	<p>Obra:</p> <p>CEQUINOR. LANADI Y LAEMM: Programa PRIETEC</p> <p>Estado: Convenio firmado. Enviado al MINCyT para no objeción. Monto de la obra: \$ \$417.308,07. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
145	<p>Obra:</p> <p>UPM (Unidad Productora de medicamentos). Programa PRIETEC</p> <p>Estado: Convenio firmado en MINCyT., a la espera de la no objeción. Monto de la obra: \$ 190.300. Financiación: Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
146	<p>Obra:</p> <p>Adecuación de la instalación eléctrica en edificio decanato, química y matemáticas. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas</p> <p>Estado: En ejecución, termina 02/12. Monto de obra \$ 1.079.560,00. Financiación Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de seguridad Etapa II Instalaciones eléctricas. Licita en Marzo. En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
147	<p>Obra:</p> <p>IFLYSIB Adecuación laboratorios – PRAMIN 28/08</p> <p>Estado: Adjudicada, a la firma del contrato. Monto de obra: \$ 110.150,72. Financiación Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica, Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
148	<p>Obra</p> <p>Adquisición de elementos de seguridad para laboratorios de investigación. Programa complementario de Seguridad en Laboratorios MINCyT</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>

	Estado: Adquisición por parte de la facultad. Monto: \$19.350. Financiación: Ministerio de CyT. En gestión	
149	Obra: Departamento de Química. Readecuación Aulas Laboratorio – Etapa II. Estado: En Proyecto. Recursos propios/UNLP. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
150	Subprograma operativo: Seguridad edilicia: Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Facultad de Ciencias Exactas: Laboratorio Modelo. Estado: ejecutado Implementación y mantenimiento de las condiciones y medio ambiente de trabajo: Elaboración de proyecto de seguridad y equipamiento previsto y colocado. Estado: finalizado y en ejecución permanente Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Edificio de Química: Supervisión condiciones de seguridad obra Construcción escalera de emergencias. Estado: finalizado. En gestión permanente Prevención de riesgos Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Estado: finalizada primera etapa y en ejecución permanente Simulacro en Departamento de Física. Estado Finalizado y en ejecución permanente Programa de prevención de riesgos en laboratorios: Capacitación general a laboratorios de física. Parcial. Asesoramiento en Química y Biológica. Estado: Finalizado primera etapa y en ejecución permanente. Capacitación sobre uso de matafuegos y prevención de incendios en CINDEFI. Estado: finalizado. En gestión permanente Gestión de residuos Gestión integral de residuos sólidos comunes: Facultad de Ciencias Exactas: Proyecto terminado y en ejecución permanente.- Gestión de tratamiento y disposición de efluentes especiales y patogénicos: Facultad de Ciencias Exactas: Elaboración de protocolo, cumplimiento, transporte y disposición final. Estado: finalizado los protocolos. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.4.5 Plan Director Facultad de Arquitectura y Urbanismo	
151	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor acceso a auditorio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Terminado. Monto de obra: \$ 195.457. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
152	Obra: Nuevo pabellón de Aulas Estado: En adjudicación. Superficie: 1.300 m2. Monto de la obra: \$ 4.601.457,27. Financiación: fondos propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
153	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios: Completamiento del Circuito mínimo accesible en Unidades Académicas. En proceso de licitación. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.4.6 Colegios Universitarios y Dependencias (del grupo bosque oeste)	
154	Obra: Colegio Nacional. Comedor y Dependencias de Mantenimiento Estado: Terminado. Superficie: 540,75 m2, Monto de la obra: \$ 1.787.490. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios Fuente 11. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
155	Obra: Colegio Nacional. Reparación entrepisos en 1º y 2º nivel Estado: Obra en ejecución. Termina 07/11. Monto de la obra: \$331.555. Financiación: presupuesto de mantenimiento y seguridad edilicia. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
156	Obra: Colegio Nacional. Biblioteca Estado: Convenio firmado para llamado a licitación. Expte: 3000-330/10-001. En el Ministerio de	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Planificación Federal para la no objeción..Superficie: 790.00 m ² , Monto de obra: \$ 3.535.389. Financiación: en gestión ante el Ministerio de Planificación Federal, mediante crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF). En gestión	
157	Obra: Colegio Nacional. Impermeabilización de terraza Estado: Proyecto terminado. Monto de la obra: \$ 197.400. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
158	Obra: Colegio Nacional. Sistema ahuyenta palomas Estado: Proyecto terminado. Monto de la obra: \$ 84.029,07. Financiación: En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
159	Obra: Colegio Nacional. Reparación de escalera Sur. Estado: Adjudicada. Monto de la obra: \$ 9.900,00. Financiación: T.N. DGCM. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
160	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González: Puesta en valor salón de actos Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$8.000. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
161	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Puesta en valor de fachadas y patio interno Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 3.500 m ² . Monto de la obra: \$570.601.34 Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
162	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Instalaciones sanitarias y cloacales Estado: Obra terminada. Superficie: 10 m ² . Monto de la obra: \$ 39.000. Financiación: Colegio/UNLP En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
163	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Patio del Jardín Estado: En ejecución. Superficie: 500 m ² . Monto de la obra: \$167.200. Financiación: 50% Colegio /50%UNLP. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
164	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Pintura fachada principal Estado: En ejecución. Monto de la obra: \$60.000. Financiación: UNLP. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
165	Obra: Escuela Graduada Joaquín V. González. Gimnasio y trabajos varios Estado: Proyecto terminado. Monto de la obra: \$ 240.000. Financiación: Colegio/UNLP. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
166	Obra: Instituto de Educación Física: Recuperación y puesta en valor del Partenón Etapa II Estado: En ejecución, termina 04/12. Superficie: 400 m2. Monto de la obra \$ 2.227.706. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
167	Obra: Instituto de Educación Física: Campo de Deportes. Readecuación y puesta en valor Integral Construcción, readecuación y puesta en valor de oficinas administrativas, gimnasio, vestuarios, depósitos, pileta, accesos, estacionamientos y áreas exteriores. Estado: Proyecto en ejecución. Monto estimado: \$ 8.000.000,00 Financiación: DSS /UNLP. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
168	Subprograma operativo: Prevención de riesgos Programa de prevención de riesgos en educación media y primaria Universitaria	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Programa específico 5.4.5 PLAN DIRECTOR GENERAL GRUPO URBANO CENTRO	
169	Obra: Plan director edificio de calle 48 (Posgrados, Centro de Convenciones, Oficinas admin.)	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	Reutilización de las instalaciones de las facultades de Psicología y Humanidades una vez que se trasladen al predio del ex BIM 3. Estado: En anteproyecto. En gestión	
170	Obra: Fibra Óptica Etapa III – Fase II. Facultades de Bellas Artes, Trabajo Social y Bachillerato de Bellas Artes Estado: En gestión. Monto de la obra: \$ 115.000. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
171	Obra: Ex Distrito. Áreas Exteriores Generales. Estado: En proyecto, en proceso de consenso con las facultades. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
172	Subprograma operativo: Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, veredas y pintura. Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
173	Subprograma operativo: Eco campus Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios. Edificio tres facultades: Relevamiento circuito mínimo accesible. Facultad de Bellas Artes: Relevamiento circuito mínimo accesible. Ex distrito: Relevamiento circuito mínimo accesible. Proyecto de reducción del consumo eléctrico, gas y agua con la Secretaría de Medio ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Estado: en gestión. En gestión permanente	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.1 Plan Director Facultad de Trabajo Social	
174	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: En ejecución, termina 11/11. Monto de la obra: \$ 249.091,44 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
175	Obra: Construcción de Aulas, Oficinas y Baños Estado: En ejecución, se adiciona la esquina. Superficie: 1.146,70 m2. Financiación: \$ 1.274.569 \$ 876.970 de materiales a cargo de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y \$ 450.000 de mano de obra a cargo de la Facultad y \$ 800.000 con recursos propios. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
176	Obra: Refuncionalización de la “Casa” y ampliación de gabinetes. Vinculación con edificio de aulas. Estado: En Proyecto. Financiación: Recursos propios / facultad. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.2 Plan Director Facultad de Bellas Artes	
177	Obra: Planta transformadora en Edificio Plaza Rocha Estado: Obra terminada 2010. Monto de la obra: \$ 27.019,40. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
178	Obra: Edificio de Plaza Rocha. Puesta en valor de fachadas Estado: Obra terminada 2011. Monto de la obra: \$ 835.000 Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
179	Obra: Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa II Estado: Obra terminada 2011. Superficie: 2.138 m ² . Monto de la obra: \$ 6.308.426. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
180	Obra: Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa III. (Auditorio en planta alta). Estado: Obra terminada. Superficie: 600 m ² . Monto de la obra: \$ 905.777,88. Financiación: \$ 450.000 de materiales a cargo de Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y \$ 455.777,88 de	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	mano de obra a cargo de Ministerio de Infraestructura de la provincia. Cumplido	
181	Obra: Escalera de emergencia aulario en Ex Distrito. Programa de seguridad Estado: En ejecución, termina 10/11. Monto de la obra: \$ 87.590,00. Financiación: Programa de Seguridad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
182	Obra: Adecuación de la instalación eléctrica en edificio central de la Facultad. Programa de seguridad en instalaciones eléctricas SPU Estado: Enviado a SPU a la espera de aprobación técnica del proyecto. Monto de la obra: \$ 201.390,93 Financiación Secretaría de Políticas Universitarias, Programa de seguridad Etapa II Instalaciones eléctricas. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
183	Obra: Anexo Facultad de Bellas Artes Etapa IV Estado: Proyecto en elaboración. Superficie: 4.500 m ² . Monto de la obra: \$ 12.190.000. Financiación: En gestión a futuro	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
184	Obra: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.) Estado: Proyecto Terminado. Elevado a SPU. Monto: \$ 893.937,44 Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
185	Obra: Programa de Accesibilidad. Ascensor aulario. Estado: En proceso de compra en Presidencia. Monto: \$ 100.000. Convenio SPU. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
186	Obra: Cambio de reguladores. Estado: Adjudicada. Monto: \$ 24.700,00. Financiación: T.N. DGCM. En gestión avanzada	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
187	Subprograma operativo: Seguridad edilicia Proyecto de la seguridad en Edificios universitarios. Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios: Facultad de Bellas Artes: Relevamiento circuito mínimo accesible. En gestión permanente Prevención de riesgos Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias.	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	Subprograma 5.4.5.3 Plan Director Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación (en grupo urbano centro)	
188	Obra: Pintura de escalera de emergencia y fachada del contrafrente Estado: Obra terminada 2011. Monto de la Obra: \$ 167.613. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
189	Obra: Reparación de Lucarna sala de maquinas 9to Piso. Estado: Obra Terminada 2011. Monto de obra \$38.424. Financiación: Recursos propios. Cumplido	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
190	Obra: Renovación Integral de Sanitarios. Baños para Discapacitados 4to Piso. Estado: En imputación en la facultad. Monto: \$ 387.313,91 Financiación: Recursos propios. En gestión	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
191	Subprograma operativo: Seguridad edilicia	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

	<p>Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Estado: Finalizado Proyecto Facultad de humanidades, aulario, administrativo. Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias.</p>	
	<p>Subprograma 5.4.5.4</p> <p>Plan Director Facultad de Psicología (en grupo urbano centro)</p>	
192	<p>Obra:</p> <p>Aulas Entrepiso</p> <p>Estado: Proyecto terminado. Superficie: 403 m². Monto de la obra: \$ 179.742. Financiación: Facultad /UNLP. En gestión</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>
193	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua: Adecuación alimentación edificio tres facultades. Etapa II del Programa de Accesibilidad en Edificios Universitarios: Edificio tres facultades: Relevamiento circuito mínimo accesible. En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias.</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>
	<p>Subprograma 5.4.5.5</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Económicas</p>	
194	<p>Obra:</p> <p>Construcción de sanitarios en el entrepiso</p> <p>Estado: Terminada. Superficie: 37 m². Monto de la obra: \$ 74.000. Financiación: UNLP. Cumplido</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>
195	<p>Obra:</p> <p>Construcción de sanitarios en subsuelo</p> <p>Estado: Terminada. Financiación: UNLP. Cumplido</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>
196	<p>Obra:</p> <p>Construcción de sanitarios en planta baja</p> <p>Estado: En ejecución. Termina 9/11. Superficie 44 m² Monto de la obra: \$216.900. Financiación: Fondos propios. En gestión avanzada</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>
197	<p>Obra:</p> <p>Puesta en valor de sanitarios existentes. 2do llamado.</p> <p>Estado: Apertura de licitación 7/10/11. Monto: \$ 194.720,43. Financiación: Recursos propios. En gestión.</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>
198	<p>Obra:</p> <p>Readecuación de instalación contra incendios</p> <p>Estado: En adjudicación. Monto: \$ 232.013,60. Financiación: Fondos propios. En gestión</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>
199	<p>Obra:</p> <p>Sector Posgrado en 6 y 47.</p> <p>Estado: En anteproyecto. En gestión</p>	
200	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Proyecto de la instalación fija contra incendios. Estado: ejecutado. En gestión permanente</p>	<p><i>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</i></p>

	<p>Prevención de riesgos</p> <p>Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. Programa uso racional de la energía. En gestión permanente</p>	
	<p>Subprograma 5.4.5.6</p> <p>Plan Director Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales</p>	
201	<p>Obra:</p> <p>Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales Etapa III</p> <p>Estado: Obra terminada. Superficie: 2.535,13 m² (266 m² de obra nueva en terraza). Firma de convenio de 1ª etapa, monto de la obra: \$ 606.759,40. Monto total de la obra: \$ 1.353.973,70. Financiación: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
202	<p>Obra:</p> <p>Readecuación instalaciones eléctricas en Edificio reforma Universitaria</p> <p>Estado: Elevado a la SPU. A la espera de aprobación técnica del proyecto Monto total de la obra: \$ 361.812,12. Financiación: SPU. En gestión.</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
203	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia</p> <p>Elaboración del proyecto de la prevención en el uso de los edificios: Proyecto de seguridad. Control y supervisión de la seguridad de ejecución de obras por administración y por empresas: Supervisión condiciones de seguridad obra Construcción escalera de emergencias. En gestión permanente</p> <p>Prevención de riesgos</p> <p>Implementación y mantenimiento de las Condiciones y Medio Ambiente de trabajo: Estado: Finalizado Relevamiento general y mapa de riesgos. Elaboración y ejecución de un programa de acción ante emergencias: Capacitaciones Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios efectuadas sobre incendios y plan de acción de emergencias. En gestión permanente</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
	<p>Subprograma 5.4.5.7</p> <p>Colegios Universitarios y Dependencias (del grupo urbano centro)</p>	
204	<p>Obra:</p> <p>Liceo Víctor Mercante. Reparación y puesta en valor del muro perimetral Etapa I</p> <p>Estado: Terminada. Monto de la obra (UNLP): \$ 117.090 perímetro exterior, Financiación: Municipalidad de La Plata 50% de la mano de obra, Universidad 50% de la mano de obra y los materiales. Financiación: Contrato Programa Bicentenario con la Secretaría de Políticas Universitarias. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
205	<p>Obra:</p> <p>Liceo Víctor Mercante. Recuperación del Salón de Usos Múltiples de la Planta Alta</p> <p>Estado: Terminado. Superficie: 234 m². Monto de la obra: \$297.500. Financiamiento: UNLP/Recursos propios. Cumplido</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
206	<p>Obra:</p> <p>Liceo Víctor Mercante. Reparación y puesta en valor del muro perimetral. Etapa II. Perímetro interior.</p> <p>Estado: inicia 10/11. Monto de obra: \$ 290.000. Financiamiento: 50% Municipio, 50% UNLP Contrato Programa. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
207	<p>Obra:</p> <p>Presidencia: Casa de la Cultura – Puesta en valor</p> <p>Estado: En ejecución, termina 10/11. Superficie: 49,00 m². Monto de la obra: \$ 109.690,00. Financiación: Fondos propios En gestión avanzada</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
208	<p>Obra:</p> <p>Bachillerato de Bellas Artes. Etapa I</p> <p>Estado: Obra en ejecución. Termina 8/12 Superficie: 1.929 m². Monto de la obra: \$ 6.375.604. Financiación: Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Bs. As. En gestión</p>	<p>Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios</p>
209	<p>Obra:</p>	<p>Secretaría de Planeamiento,</p>

	<p>Bachillerato de Bellas Artes. Etapa II</p> <p>Estado: Carpeta de gestión elaborada con presupuesto estimado. Superficie: 2.570 m². Monto de la obra: \$ 9.720.735. Financiación: En gestión a futuro</p>	Obras y Servicios
210	<p>Obra:</p> <p>Bachillerato de Bellas Artes: Completamiento terraza en segundo piso.</p> <p>Estado: Proyecto terminado, Superficie: 300 m2. En trámite para elevar al Ministerio de Infraestructura PBA. Financiación: Ministerio de Infraestructura PBA.</p> <p>En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
211	<p>Obra:</p> <p>Edificio de Presidencia: Puesta en valor. Etapa final</p> <p>Ala 47, PB y Entrepiso:</p> <p>Estado: En imputación en presidencia. Monto: \$ 439.860,83. Contrato Programa SPU. En gestión.</p> <p>Puesta en valor exterior (jardines, estacionamiento, iluminación):</p> <p>Estado: Proyecto terminado y presupuestado. Financiación: Contrato Programa SPU. Monto: \$ 550.000. En gestión.</p> <p>Secretaría de RRH:</p> <p>Estado: Proyecto terminado para entrar a compute y presupuesto. Financiación Recursos propios. En Gestión.</p> <p>Entrepiso en Sistemas:</p> <p>Estado: Proyecto terminado para entrar a compute y presupuesto. Financiación Recursos propios. En Gestión.</p> <p>Sector maestranza y cocina:</p> <p>Estado: Proyecto terminado para entrar a compute y presupuesto. Financiación Recursos propios. En Gestión.</p> <p>Acondicionamiento de áreas en: Dirección de vinculación con el Graduado y Dirección de Políticas Sociales</p> <p>Estado: En proceso licitatorio, Apertura de 06/10/11. Monto: \$ 20.541,31. Financiación Recursos propios. En Gestión.</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
212	<p>Obra:</p> <p>Planta transformadora en Manzana de Presidencia</p> <p>Estado: En Proyecto. Monto de la obra estimado: \$ 400.000. Financiación: UNLP Facultades. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
213	<p>Obra:</p> <p>Presidencia: Taller de Teatro - puesta en valor</p> <p>Estado: Anteproyecto terminado. Monto de la obra: \$ 650.000. Financiación: En gestión a futuro</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
214	<p>Obra:</p> <p>Presidencia: Casa avenida 44 - puesta en valor</p> <p>Estado: Anteproyecto terminado. Monto de la obra: \$ 1.900.000. Financiación: En gestión a futuro</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
215	<p>Obra:</p> <p>Presidencia: Casa de la Editorial - puesta en valor</p> <p>Estado: Anteproyecto terminado. Monto de la obra: \$ 477.000. Financiación: En gestión a futuro</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
216	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Seguridad edilicia:</p> <p>Gestión integral de residuos sólidos comunes y especiales: Presidencia: Programa recuperamos. Programa de capacitación de educación ambiental para la reducción y readecuación de energía eléctrica, gas natural y agua. En gestión permanente</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
	<p>Programa específico 5.4.6</p> <p>OBRAS EN EDIFICIOS DESCENTRALIZADOS Y SERVICIOS</p>	
217	<p>Obra:</p> <p>Albergues Estudiantiles en 64 y 128: Recuperación Etapa I (Módulo 2)</p> <p>Estado: Obra terminada 2011. Monto de la obra: \$ 320.000. Obra por administración Edificio cabecera y módulo 2. Cumplido</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios

218	<p>Obra:</p> <p>Albergues Estudiantiles en 64 y 128: Recuperación Etapa II (Módulos 1 y 3)</p> <p>Estado: Adjudicada Contrato firmado. Superficie cubierta: 3.500 m². Monto de la obra: \$1.734.795 Financiación: con crédito de la Corporación Andina de Fomento (CAF) - Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
219	<p>Obra:</p> <p>Escuela Práctica de Agricultura y Ganadería M. C. y M. L. Inchusti: Camino de Acceso.</p> <p>Estado: Onra licitada y adjudicada. Financia Vialidad provincial. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
220	<p>Obra:</p> <p>Albergues Estudiantiles: Circuito mínimo accesible. Programa de Accesibilidad (salva escalones, rampas, barandas, veredas, baños discapacitados, ascensor en patio, pisos de prevención táctil, etc.)</p> <p>Estado: En computo y presupuesto.. Financiación: Programa de Accesibilidad, Secretaría de Políticas Universitarias. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
221	<p>Obra:</p> <p>Facultad de Ciencias Médicas: Aulas Hospital Escuela Gral. San Martín</p> <p>Estado: En ejecución, termina 03/12. Superficie: 1.700 m². Monto de la obra: \$ 3.614.703. Mejor oferta \$ 3.469.000,00 Financiación UNLP/Fac. de Medicina: En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
222	<p>Obra:</p> <p>Facultad de Ciencias Médicas: Recuperación del Sanatorio de la Carne de Berisso para carreras paramédicas y consultorios externos</p> <p>Estado: Ley de expropiación sancionada, con la cesión del inmueble a la UNLP por 50 años. Proyecto de recuperación en elaboración. Superficie: 4917.45 m². En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
223	<p>Obra:</p> <p>Reciclaje de Pabellón para el desarrollo de actividades académicas en el Hospital San Juan de Dios.</p> <p>Estado: Anteproyecto terminado. En la Facultad para su aprobación. Superficie: 700m². Monto de la obra: \$ 2.100.000. Financiación: Recursos propios.</p>	
224	<p>Obra:</p> <p>Facultad de Agronomía: Granja de Pollos, 2 Galpones y Apoyo Julio Hirschorn</p> <p>Estado: Proyecto Terminado. Superficie: 3.850 m². Monto de la obra: \$ 872.341. Financiación: Fondos venta de Santa Catalina. En gestión a futuro</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
225	<p>Obra:</p> <p>Cambio de lámparas por bajo consumo. Etapas 1 y 2</p> <p>Estado: Recibidas, colocadas y en canje. Financiación: Ministerio de Infraestructura. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios
226	<p>Subprograma operativo:</p> <p>Argentina Trabaja – UNLP. Desmalezamiento, cercos perimetrales, veredas y pintura.</p> <p>Estado: En proyecto. Financiación. Ministerio de Desarrollo Social. En gestión</p>	Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios